



Herstel schadevaring Vlakebrug

Locatie
Vlakebrug

Opdrachtgever
Volker Infra Vaarwegen Zeeuwse Delta

Directie
Rijkswaterstaat

Aanneemsom excl. B.T.W.
€ 39.000,--

Huidige stand
Afgerond 2015



Uitvoering:

De uitgevoerde werkzaamheden zijn:

- Aquavia heeft meerdere werkzaamheden uitgevoerd om de schade aan de Vlakebrug te herstellen. De loopbrug aan de oostelijke pijler van de Vlakebrug heeft door een aanvaring schade opgelopen. De beschadigde loopbrug is verwijderd en in de werkplaats van Aquavia is een nieuwe brug vervaardigd. De nieuwe loopbrug is vanuit de werkplaats naar de plaats van bestemming vervoerd en o.a. met behulp van het werkschip Ingrid B is de nieuwe loopbrug op zijn plaats gelegd.
- Aan de noordoost steiger is door de aanvaring een buispaal beschadigd geraakt. De bestaande buispaal is verwijderd en daarvoor in de plaats is een nieuwe buispaal geplaatst.
- Op de oever is de bestaande breuksteen aan de kant geschoven met behulp van een hydraulische graafmachine. Op plaatsen waar het nodig was, is nieuw doek voorzien van wiepen en aangevuld met breuksteen.
- Aan de oostelijke pijler van de Vlakebrug is door de aanvaring betonschade ontstaan, deze betonschade is gerepareerd. Tevens is een beschadigde leuning verwijderd en daarvoor in de plaats is een nieuwe stalen leuning gekomen.

Aquavia



Wervenweg 3
4551 MC Sas van Gent
Tel. +31 (0)115 472 520
E-mail: sluiskil@kws.nl

Postbus 1352
4700 BJ Roosendaal
Fax +31 (0)115 472 357
www.aquavia-kws.nl